

## АКТ

**о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от 20.10.2016 № 3, заключенного с Акционерным обществом «Нижегородская областная коммунальная компания», предметом которого является выполнение работ по модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения, право собственности, на которое принадлежит Концеденту, и осуществление бесперебойного водоснабжения и водоотведения с использованием объектов концессионного соглашения**

с. Сеченово

20.12.2023

Во исполнение распоряжения главы района от 25.10.2022 № 1015 «О создании комиссии по контролю за соблюдением исполнения условий концессионных соглашений», руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 11 концессионного соглашения от 20.10.2016 №3 комиссией по контролю за соблюдением исполнения условий концессионных соглашений проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения АО «Нижегородская областная коммунальная компания» условий концессионного соглашения от 20.10.2016 № 3.

Концедент – муниципальное образование Сеченовский муниципальный район, от имени которого выступает муниципальное учреждение Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской района (далее – Администрация).

Концессионер – Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (далее – АО «НОКК»).

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее – Комиссия):

Председатель комиссии - заместитель главы, администрации, начальник управления строительства и ЖКХ администрации Сеченовского муниципального района - Д.А.Крупнов

Члены комиссии:

Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района - Н.Н. Федосеева

Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Сеченовского муниципального района - З.А. Гаврилова

Начальник отдела капитального строительства управления строительства и ЖКХ администрации Сеченовского муниципального района - А.Ю. Коновалов

Секретарь комиссии:

Главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района - О.В.Иванова

Проверка проводилась в присутствии законного представителя АО «НОКК» - технического директора-главного инженера Сеченовского филиала Киреева А.Г.

Проверка проводилась 20.12.2022 г.

Проверяемый период: по состоянию на 20.12.2023.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией, контроль за соблюдением АО «НОКК» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию, реконструкции (модернизации) объектов и эксплуатации объектов теплоснабжения .

Комиссией в рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного соглашения.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения и соответствующих земельных участков.

2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

1) Проверенное муниципальное имущество (объекты водоснабжения) в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2) В 2020-2022 г.г. в соответствии с концессионным соглашением от 20.01.2016 № 3 концессионером (АО «НОКК») запланировано завершение мероприятий по созданию, модернизации (реконструкции) объектов Соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения.

В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 20.10.2016 № 3 Концессионером АО «НОКК» за период деятельности по объектам теплоснабжения осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 0 руб. 00 копеек, в том числе: нет.

(указать на какие именно объекты)

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую дату по объектам теплоснабжения произведен

текущий ремонт нет,  
капитальный ремонт нет.

4) Приобретено АО «НОКК» и подлежит включению в муниципальную собственность и в концессионное соглашение основные средства нет.

*(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость)*

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 2 к концессионному соглашению от 20.10.2016 № 3 в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой не осуществлялось.

*(если да, что и куда перемещено, с согласия собственника или нет)*

7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют.

*(техническая документация: разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию, технический план, кадастровый паспорт, в отношении указанных сооружений, созданных на объекте)*

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения объектов концессионного Соглашения да.

*(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт)*

9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.

*(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт)*

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

1. АО «НОКК» необходимо:

1) При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта – предприятию необходимо готовить документы (акты комиссионного осмотра, заключения о технической неисправности, ходатайство) для списания имущества и направлять их в Администрацию. После списания утилизировать основные средства, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2) При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в Администрацию документы для приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по концессионному соглашению.

5) В соответствии с п.35 концессионного соглашения от 20.10.2016 № 3 Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество

на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

6) В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь принятое и списанное имущество подписывать между Администрацией и АО «НОКК» акты сверки по имуществу.

7) К 01.01.2024 года предоставить в Администрацию отчет по расходованию концессионером средств, в рамках осуществления инвестиций по созданию, модернизации (реконструкции) объектов концессионного соглашения от 20.10.2016 № 3, согласно прилагаемой форме:

№	Наименование работ	№, дата договора на выполнение работ	Наименование исполнителя работ	Объемы выполнения, руб.	Подтверждающие документы
1	2	3	4	5	6
1	.....				
<b>ИТОГО</b>					

Председатель Комиссии

Д.А.Крупнов

Члены комиссии:

Н.Н.Федосеева

З.А.Гаврилова

А.Ю.Коновалов

О.В.Иванова

Представитель АО «НОКК» -  
технический директор-  
главный инженер Сеченовского филиала

*Киреев А.Г. откомандирован от першисел.*

А.Г. Киреев